横手市学校統合スケジュール

（H20. 5. 13）

No	対象校＼年度	19年度				20年度				21年度				22年度				23年度				24年度				25年度				26年度				27年度				28年度			
		4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月
1	新　大森小学校	設置条例改正				教室棟増設工事				開 校								川西小校舎等解体																							
		用地取得		土地造成		屋体改築工事												白山小校舎等解体																							
						校舎改修工事																																			
						スクールバス購入・車庫建設																																			
2	新　十文字中学校			財政協議		設置条例改正								開 校																											
						基本設計		実施設計		校舎増築・大規模改修												十文字西中校舎等解体																			
					PTA・住民説明					スクールバス購入・車庫建設																																	
3	山内中学校			財政協議														開 校																							
						PTA・住民説明				基本設計		実施設計		山内小　校舎改修工事												山内中校舎等解体															
4	雄物川・大森・大雄中学校			財政協議		候補地選定				用地取得		土地造成		校舎建設								開 校																			
						PTA・住民説明				基本設計		実施設計		屋体建設												大雄中校舎解体															
														グランド工事												大森中校舎等解体													
																		外構工事																							
																		スクールバス購入・車庫建設																							
5	雄物川地区小学校			財政協議										大沢小校舎等解体				基本設計	実施設計			雄中校舎等解体				校舎建設				開 校								雄物川北小校舎等解体			
						PTA・住民説明																整地				屋体建設												南小校舎等解体			
																										グランド工事												福地小校舎等解体			
																														外構工事											
																														スクールバス購入・車庫建設											
6	鳳・横手西・金沢中学校			財政協議			候補地選定			設置条例改正								校舎建設				開 校																			
						PTA・住民説明								土地造成				屋体建設												鳳中校舎等解体											
														基本設計	実施設計			グランド工事												横手西中校舎等解体											
										用地取得												外構工事								金沢中校舎等解体											
																						スクールバス購入・車庫建設																			
7	黒川・境町・金沢小学校			財政協議			候補地選定			設置条例改正																				校舎建設								開 校			
							PTA・住民説明																							屋体建設								黒川小校舎等解体			
										スクールバス購入・車庫建設																基本設計	実施設計			グランド工事								境町小校舎等解体			
																																		外構工事							金沢小校舎等解体			
																																		スクールバス購入・車庫建設										
8	横手南中学校			財政協議										大規模改修																											
										基本設計		実施設計		耐震補強																											
9	田根森・阿気小学校			財政協議														PTA・住民説明				基本設計		実施設計												開 校							
																										田根森小屋体建設				田根森小校舎増築工事								阿気小校舎等解体			
																														外構工事											
																														スクールバス購入・車庫建設											